

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник ДУ

А.Н. Оголев

2012 г.

Первый заместитель генерального директора-главный инженер

С.Ю. Гаврилов

2012 г.

График
ППР ДЭЭС основного оборудования ПС, ВЛ на июль 2012г.

Центральные электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1	ВЛ-110кВ	Л-114 Табага-Мохсоголлох	ВЛ	ТО	Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с РЛНД, трубчатых разрядников. Измерение наведенного напряжения. Проверка загнивания деталей деревянных опор	25-27.07.12г. 10:00-17:00	Покровский РЭС
2	ВЛ-110кВ	Л-115 "Табага-Чурапча"	ВЛ	КР	Перевод перехода на Л-34 для замены грозозащитного троса подрядной организацией ООО "С-В МЛС"/ООО "БСЭС"	16.07.12г. 00:00-06:00	Майнский РЭС
3	ВЛ-110кВ	Л-155 Борогонцы	ВЛ	ТО	Проверка трубчатых разрядников со снятием с опоры	16.07.12г. 00:00-06:00	Борогонский РЭС
4	ВЛ-110кВ	Л-155 Борогонцы	ВЛ	ТО	Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов	16.07.12г. 00:00-06:00	Борогонский РЭС
5	ВЛ-110кВ	Л-155 Борогонцы	ВЛ	ТО	Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов	16.07.12г. 00:00-06:00	Борогонский РЭС
6	ВЛ-110кВ	Л-155 Борогонцы	ВЛ	ТО	Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на ВЛ	16.07.12г. 00:00-06:00	Борогонский РЭС
7	ВЛ-35кВ	Л-61 Борогонцы-Кептени	ВЛ	КР	Замена опор	17-20.07.12г. 09:00-19:00	Борогонский РЭС
8	ВЛ-35кВ	Л-61Д Кептени-Дююся	ВЛ	КР	Замена опор	23-26.07.12г. 09:00-19:00	Борогонский РЭС
9	ВЛ-35кВ	Л-65 Тагда-Бярия	ВЛ	КР	Замена П обр. опор	18-20.07.12г. 09:00-19:00	Борогонский РЭС
10	ВЛ-35кВ	Л-44 Чурапча-Арылах	ВЛ	КР	Замена м/з троса	17-18.07.12г. 09:00-17:00	Чурапчинский РЭС
11	ВЛ-35кВ	Л-39 Радиоцентр-Намцы	ВЛ	КР	Замена АП-опор	23.07.12г. 09:00-17:00	Намский РЭС
12	ВЛ-35кВ	Л-37 Радиоцентр-Намцы	ВЛ	КР	Замена П обр. опор	17.07.12г. 09:00-18:00	Намский РЭС
13	ВЛ-35кВ	Л-35 Хоробут-Табага-Бютейдях	ВЛ	КР	Замена П обр. опор	11.07.12г. 11:00-16:00	Майнский РЭС
14	ВЛ-35кВ	Л-35 Сола-Хоробут	ВЛ	КР	Замена П обр. опор	17.07.12г. 10:00-17:00	Майнский РЭС
15	ВЛ-35 кВ	Л-35 Майя-Бедиме	ВЛ	КР	Замена П обр. опор - 1 шт	20.07.12г. 10:00-15:00	Майнский РЭС
Якутские городские электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1	ВЛ 110 кВ	Л-104	ВЛ	КР	Установка опор	02.07.-06.07.2012 09:07.-13.07.2012 16.07-17.07.2012 с 08:00-17:00 ч.	Подрядная организация ОАО "ЯЭРК"
2	ВЛ 110 кВ	Л-103	ВЛ	КР	Установка опор	23.07.-24.07. без ввода в работу 25.07.-26.07. без ввода в работу	СВВЛ
3	ВЛ-110кВ	Л-115 "Табага-Чурапча"	ВЛ	КР	Перевод перехода на Л-34 для замены грозозащитного троса подрядной организацией ООО "С-В МЛС"/ООО "БСЭС" замена изолятора, проверка РТ-110	16.07.12г. 00:00-06:00	СВВЛ
4	ВЛ 35 кВ	Л-31	ВЛ	КР	Установка опор	23-27.30-31 с 08:00-17:00 ч.	Подрядная организация ООО "Мехколлонна 57"
5	ВЛ 35 кВ	Л-39 (Намцы)	ВЛ	КР	Сборка П-обр. опор	23-27.07.12 с 08:00-17:00	СВВЛ
6	ВЛ 35 кВ	Л-36	ВЛ	ТО	Проверка состояния плашечных зажимов с прим. телевышки	18-19.07. с 08:00-17:00 ч.	СВВЛ
7	ВЛ 35 кВ	Л-36	ВЛ	КР	Сборка, установка АП-обр. опоры	18-19.07. с 08:00-17:00 ч. без ввода в работу	Подрядная организация ОАО "ВСЭМ"
8	ВЛ 35 кВ	Л-38	ВЛ	КР	Работа в охранной зоне при замене по Л-36 АП-обр. опоры	18.07.2012 с 08:00-17:00 ч.	Подрядная организация ОАО "ВСЭМ"
9	ПС Табага	В-105	ВМТ-110	КР	Капитальный ремонт	02.07-04.07.12 9:00-16:00	СВПС
10		В-114	ВМТ-110	КР	Проверка цепи РЗА	02-03.9:00-16:00	МС РЗАИ
11		В-106	ВМТ-110	КР	Капитальный ремонт	05.07-09.07.12 9:00-16:00	СВПС
12	ПС Южная	В-110-1Т	МКП-110	КР	Капитальный ремонт с заменой вводов	9-13.07.12 9:00-16:00	СВПС
13		1Т	ТМН-6300/110	ТР	Текущий ремонт	09-13.07.12 9:00-16:00	СВПС
14		2Т	ТМН-6300/110	ТР	Текущий ремонт	16-18.07.12 9:00-16:00	СВПС
15		В-10-1Т	ВМПЭ-10	ТР	Текущий ремонт	09-13.07.12 9:00-16:00	СВПС
16		В-6-3Т	ВМПЭ-10	ТР	Текущий ремонт	18.07.12 13:00-16:00	СВПС
17		1Т	ТДТН-110	ТР	Текущий ремонт	23-27.07.12 9:00-16:00	СВПС
18	ПС Кангалассы	2Т	ТДТН-110	ТР	Текущий ремонт	30-31.07.12 9:00-16:00	СВПС
19		В-110-1Т	МКП-110	КР	Капитальный ремонт с заменой вводов	23-27.07.12 9:00-16:00	СВПС
20		В-39-1	С-35	ТПир	Замена на вакуумный	24-25.07.12 9:00-16:00	СВПС
21		В-39-2	С-35	ТПир	Замена на вакуумный	25-26.07.12 9:00-16:00	СВПС
22		СВ-35	С-35	ТР	Текущий ремонт	20.07.12 9:00-16:00	СВПС
23	ПС Радиоцентр	2Т		ТПир	Замена трансформатора на новый	с 01-20.07.12 с 9:00-17:00	Подрядная организация
Задние электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1	ВЛ-220 кВ "Сунтар-Олекминск"	Л-242	ВЛ	КР	Настройка ВЧ тракта ф.В на ВЛ-220 Л-242 "Сунтар-Олекминск" со стороны ПС 220 кВ "Олекминск" и ПС 220 "Сунтар"	24.07.12 08:00-20:00	СМО ООО "ЭМК"
2	ВЛ-220 кВ "Олекминск-НПС-13"	Л-245	ВЛ	КР	Настройка ВЧ тракта на Л-245 со стороны ПС "Олекминск"	24.07.12 08:00-20:00	
3	ПС 220/110/35/6 кВ "Сунтар"	ОСШ-220, Л-242, ВЧ заградитель и фильтр присоединения Л-242 "Сунтар-Олекминск" ф.В ПС "Сунтар"	СШ-220, Л-242, ВЗ-1250-0,5	КР	Замена ВЧ заградителя ф.В и фильтра присоединения на яч. 220 Л-242 на ПС "Сунтар"	24.07.12 08:00 -20:00 с вводом в работу ДЭС	СМО ООО "ЭМК"

4	ПС 220/35/6 кВ "Олекминск"	ВЧ заградитель и фильтр присоединения Л-242"Сунтар-Олекминск" ф."В"	ВЗ-1250-0,5	КР	Замена ВЧ заградителя ф.В и фильтра присоединения яч. №6 ОРУ-220 Л-242	24.07.12 08:00 -20:00 с вводом в работу ДЭС	СМО ООО "ЭМК"
5		ОСП-220	СШ-220	КР	По усл.ТБ для настройки ВЧ-тракта на ВЛ-220 Л-245 "Олекминск-НПС-13" со стороны ПС "Олекминск"	24.07.12 08:00 -20:00 с вводом в работу ДЭС	СМО ООО "ЭМК"
6	ВЛ-220 кВ "ВГЭС-Районная"	Л-202	ВЛ	КР	Замена провода на АС-400 головного участка Л-201/202 с грозотросом	01.07.12 с 09:00 до 10.07.12-19:00 без ввода в работу	СМО ООО «УС ЛЭПнП».
7	ВЛ-220 кВ "ВГЭС-Районная"	Л-201	ВЛ	КР	Сборка Л-201 по нормальной схеме со временной	11.07.12 с 09:00 до 12.07.12 19:00 без ввода в работу	
8	ВЛ-110 кВ "Мирный-Совхоз"	Л-105	ВЛ	КР	Перетяжка провода	09-11.07.12 08:30-18:00	МРЭС
9	ВЛ-110 кВ "Мирный-Ленск"	Л-101	ВЛ	КР	Перетяжка провода	17-20.07.12 08:30-18:00	МРЭС
10	ВЛ-110 кВ "Мирный-Ленск"	Л-102	ВЛ	КР	Перетяжка провода	24-27.07.12 08:30-18:00	МРЭС
11			ВЛ	КР	Замена опор	24-26.07.12 08:30-18:00	ЛЭР
12	ВЛ-10кВ в исп. 35 кВ "Мурья-Ю-Ноя"	Л-309	ВЛ	КР	Замена П-обр.опор	18-20.07.12 09:30-19:00	ЛЭР
13	ВЛ-35 кВ "Вилейск-Верхневилейск"	Л-26	ВЛ	КР	Перенос участка линии из населенного пункта	16-20.07.12 10:00-18:00	ВРЭС
14	Л-325 "Хоринцы" 35 кВ	ВЛ-35 "Хоринцы"	ВЛ	КР	Сборка и уст-ка П-опор №438, 439	19-20.07.12 12:00-17:00	ОЭР
15			ВЛ	КР	Перетяжка провода ом. 280-344	11-13.07.12 12:00-18:00	
16	ПС "Энергоблок" 110/6 кВ	МВ-110-1Т	МКП-110	К	Капитальный ремонт	16-27.07.12 08:30-18:00	АРЭС
17		МВ-110-2Т	МКП-110	К	Капитальный ремонт	30.07-08.08.12 08:30-18:00	АРЭС

/ И.о. начальника ДЭЭС



И.К. Копырин