

"УТВЕРЖДАЮ"

Первый зам. генерального директора
главный инженер

ОАО АК "Якутскэнерго"

С.Ю. Гаврилов

"01" 09 2015г.

ГРАФИК ППР ДЭГ ОАО АК "Якутскэнерго" апрель коррект от 01.04. 2015 г.

Каскад Вилюйских ГЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата отк./ вкл.	Исполнитель
	Объект	Диспетч.	Тип				
1	Г/агрегат	ст.№1	Пл70-В-410	ТР		2	КВГЭС
2	Г/агрегат	ст.№4	Пл70-В-410	КР		с 01 по 30	КВГЭС
3	Г/агрегат	ст.№7	PO75/3123-В-450	ТР		с 20 по 21	КВГЭС
4	Г/агрегат	ст.№7	PO75/3123-В-450	РЗА "О"	Периодический контроль	с 20 по 21	КВГЭС
5	Г/агрегат	ст.№7	PO75/3123-В-450	ИСП	ЭПБ котла МНУ	с 20 по 22	КВГЭС
6	Трансформатор	7Т	ТДЦ-125000/220	ТР		с 24 по 28	КВГЭС
7	Выключатель 220 кВ	ВС-1-4	ВВД-220/12	РЗА "О"	Периодический контроль	с 20 по 21	КВГЭС
8	Выключатель 220 кВ	ВС-4-1	ВВБ-220/12	РЗА "О"	Периодический контроль	с 20 по 21	КВГЭС
9	Выключатель 220 кВ	ВС-3-2	ВВБ-220/12	РЗА "В"	Периодическое восстановление	с 13 по 14	КВГЭС
10	Выключатель 220 кВ	ВС-2-3	ВВД-220/12	РЗА "О"	Периодический контроль	с 13 по 14	КВГЭС
11	Выключатель 220 кВ	ВС-3-0	ВВБ-220/12	РЗА "О"	Периодический контроль	с 23 по 24	КВГЭС
12	Выключатель 220 кВ	ВС-4-0	ВВБ-220/12	РЗА "О"	Периодический контроль	с 23 по 24	КВГЭС
13	Система шин 220 кВ	2 С.Ш.		ТР		с 13 по 17	КВГЭС
14	Система шин 220 кВ	2 С.Ш.		РЗА "О"	Периодический контроль	с 13 по 17	КВГЭС
15	Система шин 220 кВ	4 С.Ш.		ТР		с 20 по 24	КВГЭС
16	Система шин 220 кВ	4 С.Ш.		РЗА "О"	Периодический контроль	с 20 по 24	КВГЭС
17	Система шин 220 кВ	О.С.Ш.		ТР		с 20 по 24	КВГЭС
18	Система шин 220 кВ	О.С.Ш.		РЗА "О"	Периодический контроль	с 20 по 24	КВГЭС
19	Выключатель масляный общестанционный С.Н. 13,8 кВ	МВ-4Г	МГУ-20	КР		с 21 по 30	КВГЭС
20	Выключатель масляный общестанционный С.Н. 13,8 кВ	МВ-7Г	МГУ-20	ТР		с 21 по 22	КВГЭС
21	Распределительное устройство 13,8 кВ	СБРУ-4ГТ	Оборудование 13,8 кВ	КР		с 21 по 30	КВГЭС
22	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-1Г	СТС-370-1600-2,5 УХЛ 4	РЗА "О"	Периодический контроль	1	КВГЭС
23	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-7Г	СТС-250-1600-2,5 УХЛ 4	РЗА "О"	Периодический контроль	20	КВГЭС

Якутская ТЭЦ


№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата Время/откл	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип				
1	Турбоагрегат	ст.№2	Т-6-35	КР	Согласно дефектной ведомости	10.03-28.04 00ч-24ч	КТЦ, ЦТАИ, ОАО "ЯЭРК"
2	Паровой котел	ст.№1	ГМ-50	ТР	Ремонт обмуровки горелок. Ремонт арматуры. Ремонт поверхностей нагрева. Ремонт КИПиА	14-16 00ч-24ч	КТЦ, ЦТАИ
3	Циркуляционный насос	ЦЭН-2,4	300Д40	ТР	Типовой ремонт	5 дн.	КТЦ

4	ЭД Циркуляционного насоса	ЦЭН-2	АМ-280-1-6	ТР	Типовой ремонт	5 дн.	ОАО "ЯЭРК"
5	Подогреватель жидкого топлива	ПДТ-А,В		ТР	Типовой ремонт	5 дн.	КТЦ
6	Магистральный трубопровод	ТК-А-ЦТП-Б Бпр		ТР	Устранение свищей Ду 500	01.04.-30.04.	РТС
7	Магистральный трубопровод	ТП-4-ТП-8/1 Бобр		ТР	Устранение свищей Ду 500	01.04-03.04	РТС
8	Магистральный трубопровод	Колл. ГРЭС-ТП-12/4. Апр		ТР	Устранение свищей Ду 500	06.04-08.04	РТС
9	Магистральный трубопровод	ТП-8/1-ТП-9. Апр		ТР	Устранение свищей Ду 500	08.04.-10.04.	РТС
10	Магистральный трубопровод	ТП-8/1-ТП-9 Бобр		ТР	Устранение свищей Ду 500	13.04-15.04	РТС
11	Магистральный трубопровод	ТП-15/2-ТП15/3 Апр		ТР	Устранение свищей Ду 500	15.04-17.04	РТС
12	Магистральный трубопровод	ТК-Е-ТК-И. Бпр		ТР	Устранение свищей Ду 500	20.04.-22.04.	РТС
13	Магистральный трубопровод	ТК-Е-ТК-А. Бпр		ТР	Устранение свищей Ду 500	22.04-24.04	РТС
14	Магистральный трубопровод	ТП-1-ТП-4-ТК-И. Апр		ТР	Устранение свищей Ду 500	27.04-29.04	РТС
15	Магистральный трубопровод	ТК-23-ЦТП-23 Подающий трубопровод		ТР	Устранение свищей Ду 400	29.04-29.04	РТС

Якутская ГРЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата	Время/откл	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип					
1	Т/а	Ст. №1	ГТЭ-45-3	с.р.	Средний ремонт, с генератором и вспомо. обор., КИПиА	16.02-10.05.2015		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
2	Т/а	Ст. №3	ГТЭ-45-3	т.р.	Текущий ремонт, с генератором и вспомо. обор., КИПиА	13.04-16.04.2015		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
3	Т/а	Ст. №5	ГТ-35-770	т.р.	Текущий ремонт, с генератором и вспомо. обор., КИПиА	27.04-30.04.2015		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
4	Т/а	Ст. №6	ГТ-35-770	т.р.	Текущий ремонт, с генератором и вспомо. обор., КИПиА	01.04.-06.04.2015		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
5	Т/а	Ст. №10	ГП-12В-01	т.р.	Текущий ремонт, с генератором и вспомо. обор., КИПиА	20.04-23.04.2015		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
6	Секция шин	1Д1		т.р.	Текущий ремонт секции шин 1Д1 с 2ТН-1Д, МВ ЯТЭЦ яч 12 сеп. 1Д1	06.04-09.04.2015		ОАО «ЯЭРК»
7	Секция шин	8Д		т.р.	Текущий ремонт секции шин 8Д с ТН-8Д, ГТН-Г10, 2ТН-Г10, МВ 8Д-2Д, МВ 8Д-Г10	20.04-23.04.2015		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
8	НГВ-А		СЭ-1250-140	ТР	Текущий ремонт НГВ-А с эл. двигат., МВ яч. 2-4Р	08.04-10.04.2015		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС
9	НГВ-Б		СЭ-1250-140	ТР	Текущий ремонт НГВ-Б с эл. двигат., МВ яч. 2-4Р	15.04-17.04.2015		ОАО «ЯЭРК», ЯГРЭС

Зам. главного инженера
Начальник РДУ



И.В. Попов
О.В. Селецкий