

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник РДУ

О.С. Селецкий  
2013 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

I зам. генерального директора - главный инженер

С.Ю. Гаврилов  
2013 г.

График  
ППР ДЭС основного оборудования ПС, ВЛ на май 2013г.

Центральные электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1	ВЛ-110кВ	Л-113 Табага-Мохоголох	ВЛ	ТО	Осмотр РТВ-110 без снятия с опоры. Регулировка внешних искровых промежутков	06.05.13г. 10.00-17.00	Покровский РЭС
2	ВЛ-110кВ	Л-114 Табага-Мохоголох	ВЛ	ТО	Осмотр РТВ-110 без снятия с опоры. Регулировка внешних искровых промежутков	07.05.13г. 10.00-17.00	Покровский РЭС
3	ВЛ-110кВ	Л-117 Мохоголох-Улахан-Ан	ВЛ	ТО	Осмотр РТВ-110 без снятия с опоры. Регулировка внешних искровых промежутков	14-15.05.13г. 09.00-20.00	Покровский РЭС
4					Бурение ям, установка свай		Покровский РЭС
5					Установка подставных П обр опор		Покровский РЭС
6	ВЛ-35кВ	Л-33 Солнечный-Югорск	ВЛ	КР	Замена АП-обр опор	20-21.05.13г. 09.00-18.00	Эльдиканский РЭС
7	ВЛ-35кВ	Л-33 Солнечный-Югорск	ВЛ	КР	Замена П обр опор	22-25.05.13г. 09.00-18.00	Эльдиканский РЭС
8	ВЛ-35кВ	Л-43 Дикомда-Ерт	ВЛ	ТО	Измерения сопротивления заземляющих устройств на ВЛ-35кВ у опор с разрядниками, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками и у опор с поворотными заземлением нулевого провода	13.05.13г. 09.00-12.00	Бердигестякский РЭС
9	ВЛ-35кВ	Л-44 Ыгык-Кюель-Харбалах	ВЛ	КР	Замена П обр опор	06.07.08,13-17.05.13г. 09.00-17.00	Таттинский РЭС
10	ВЛ-35кВ	Л-42 уч. Покровка-Болугур	ВЛ	ТО	Верховой осмотр, выборочная проверка состояния проводов и грозотроса	07.05.13г. 10.00-17.00	Амгский РЭС
11	ВЛ-35кВ	Л-64 Балыктах-Харыялах	ВЛ	КР	Замена АП-обр опор	13-17,20-25.05.13г. 09.00-18.00	Подрядная организация ОАО ЯЭРК
12	ВЛ-35кВ	Л-63 Борогонцы-Таңда	ВЛ	КР	Замена АП опор	13-17,20-22.05.13г. 09.00-18.00	Подрядная организация ООО Техресурс
Якутские городские электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1	ВЛ 110 кВ	Л-113 с ПС "Табага"	ВЛ	ТО	Проверка РТ-110	06.05.13 с 08.00-17.00ч	СВВЛ
2	ВЛ 110 кВ	Л-114 с ПС "Табага"	ВЛ	ТО	Проверка РТ-110	07.05.13 с 08.00-17.00ч	СВВЛ
3	ВЛ 35 кВ	Л-34 с ПС "Табага"	ВЛ	ТО	Проверка РТ-35	08.05.13 с 08.00- 14.00 ч.	СВВЛ
4	ВЛ 35 кВ	Л-35 с ПС "Хатын-Юрах"	ВЛ	ТО	Проверка РТ-35	13.05.13 с 08.00-17.00 ч.	СВВЛ
5	ВЛ 35 кВ	Л-36 с ПС "Радиоцентр"	ВЛ	ТО	Проверка РТ-35	16.05-17.05.13 с 08.00 - 16.00 ч.	СВВЛ
6	ВЛ 35 кВ	Л-38 с ПС "Марха"	ВЛ	ТО	Проверка РТ-35	14.05-15.05.13 с 08.00 - 17.00 ч.	СВВЛ
Западные электрические сети							
№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
1	ВЛ-220 кВ	Л-208 "ВГЭС-Айхал"	ВЛ	ТО	Мех. расчистка просеки опор	6-8.05.13 08.30-19.00	АРЭС
2	ВЛ-220 кВ	Л-204 "ВГЭС-Айхал"	ВЛ	ТО	Проверка разрядников, ИП	13.05.13 08.30-18.00	АРЭС
3	ВЛ-110 кВ	Л-101 "Мирный-Ленск"	ВЛ	ТО	Ревизия, регулировка РТ опор	16.05.13 10.00-16.00	ЛЭР
4					Проверка разрядников, ИП	16.05.13 10.00-16.00	МРЭС
5	ВЛ-110 кВ	Л-102 "Мирный-Ленск"	ВЛ	ТО	Ревизия, регулировка РТ опор	15.05.13 10.00-14.00	ЛЭР
6					Проверка разрядников, ИП	15.05.13 10.00-16.00	МРЭС
7	ВЛ-110 кВ	Л-103 "Мирный-Сунтар"	ВЛ	ТО	Проверка разрядников, ИП	17.05.13 10.00-16.00	МРЭС
8	ВЛ-110 кВ	Л-131 "Фабрика-3-МГРЭС"	ВЛ	ТО	Проверка разрядников, ИП	22.05.13 10.00-16.00	МРЭС
9	ВЛ-110кВ	ЛЮ-163 -отпайка на ПС "Драга-202"	ВЛ	ТО	Проверка разрядников, ИП	24.05.13 10.00-16.00	МРЭС
10	ВЛ-110кВ	ЛЮ-165 -отпайка на ПС "Драга-201"	ВЛ	ТО	Проверка разрядников, ИП	25.05.13 10.00-16.00	МРЭС
11	ВЛ-110кВ	ЛЮ-159 -отпайка на ПС "Северная"	ВЛ	ТО	Проверка разрядников, ИП	26.05.13 10.00-16.00	МРЭС
12	ВЛ-110кВ	ЛЮ-160 -отпайка на ПС "Северная"	ВЛ	ТО	Проверка разрядников, ИП	17.05.13 10.00-16.00	МРЭС
13	ВЛ-110 кВ	Л-107 "Ленск-Пеледуй"	ВЛ	ТО	Ревизия, регулировка РТ опор	08.05.13 10.00-14.00	ЛЭР
14	ВЛ-110 кВ	ЛЮ-190 отпайка "ПП-8-Мурья"	ВЛ	ТО	Ревизия, регулировка РТ опор	16.05.13 10.00-16.00	ЛЭР
15	ВЛ-35 кВ	Л-11 "Тойбохой-Крестях"	ВЛ	ТО	Проверка РТ-35 кВ	13-16.05.13 14.00-18.00	СРЭС
16	ВЛ-35 кВ	Л-13 "Крестях-Кокуну"	ВЛ	ТО	Проверка РТ-35 кВ	13-16.05.13 14.00-18.00	СРЭС
17	ВЛ-35 кВ	Л-10 "Тойбохой-Усун-Кель"	ВЛ	ТО	Проверка РТ-35 кВ	13-16.05.13 14.00-18.00	СРЭС
18	ВЛ-35кВ	Л-26 "Верхневиллоиск-Виллоиск"	ВЛ	КР	Замена ПУ обр.опор	03-17.05.13 10:00-18:00	ВВРЭС
19	ВЛ-35кВ	Л-27 "Верхневиллоиск-Тойоку"	ВЛ	КР	Замена приставок	20-24.05.13 10:00-18:00	ВВРЭС
20	ВЛ-35кВ	Л-26 "Верхневиллоиск-Виллоиск"	ВЛ	ТО	Осмотр и проверка трубчатых разрядников	06.05.13 14:00-16:00	ВВРЭС
21	ВЛ-35кВ	Л-28 "Верхневиллоиск-Виллоиск"	ВЛ	ТО	Осмотр и проверка трубчатых разрядников	06.05.13 14:00-16:00	ВВРЭС
22	ВЛ 35 кВ	"Хампа - Мукучу"	ВЛ	КР	замена приставок	6-8.05.2013 г. с10:00 до 18:00	ВРЭС Бригада ВЛ и РС
23	ВЛ 35 кВ	"Виллоиск-Хампа"	ВЛ	КР	Замена опор, замена приставок, Установка провода АС-70	6-31.05.2013 г с10:00 до 18:00	ВРЭС Бригада ВЛ и РС

Заместитель главного  
инженера-начальник ДЭС



С.Н. Прокопенко