

Начальник РДУ

О.С. Селецкий

2014 г.

Первый заместитель генерального  
директора-главный инженер

С.Ю. Гаврилов

2014 г.

График  
ППР основного оборудования ПС, ВЛ на май 2014г.

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
<b>Центральные электрические сети</b>							
1	ВЛ-110кВ	Л-114 Табага-Мохсоголох	ВЛ	ТО	Проверка трубчатых разрядников	14.05.14г.08:00-17:00	Покровский РЭС
2	ВЛ-110кВ	Л-113 Табага-Мохсоголох	ВЛ	ТО	Проверка трубчатых разрядников	12.05.14г.08:00-17:00	Покровский РЭС
3	ВЛ-110кВ	Л-117 Мохсоголох-Улахан-Ап	ВЛ	ТО	Проверка трубчатых разрядников	07.05.14г.09:00-17:00	Покровский РЭС
4	ВЛ-110кВ	Л-102 с ЯГРЭС	разрядники РТВ-110	ТО	Проверка трубчатых разрядников опор	06.05.14г.08:00-17:00	Центральный РЭС
5	ВЛ-110кВ	Л-101 с ЯГРЭС	ВЛ	ТО	Замер наведенного напряжения	22.05.14г.08:00-17:00	Центральный РЭС
6	ВЛ-110кВ	Л-102 с ЯГРЭС	ВЛ	ТО	Замер наведенного напряжения	26.05.14г.08:00-17:00	Центральный РЭС
7	ВЛ-110кВ	Л-116-123 от ПС Табага до ПС Н-Бестях	разрядники РТВ-110	ТО	Замена трубчатых разрядников с опор	07.05.14г.08:00-17:00	Центральный РЭС
8	ВЛ-35кВ	Л-42 Бердигестях-Асыма	ВЛ	КР	Замена П обр опор	05-08.05.14г.09:00-17:00	Бердигестяхский
9	ВЛ-35кВ	Л-41 Бердигестях-Дикимди	РТ-35	ТО	Проверка трубчатых разрядников	15.05.14г.09:00-12:00	Бердигестяхский
10	ВЛ-35кВ	Л-47 Орто-Сурт-Кептин	РЛНД-35	ТО	Опробование разрядников парижской установки	16.05.14г.09:00-12:00	Бердигестяхский
11	ВЛ-35кВ	Л-31 от ПС Х-Урих до ПС Маган	разрядники РТВ-35	ТО	Проверка трубчатых разрядников со снятием с опоры	05.05.14г.08:00-17:00	Центральный РЭС
12	ВЛ-35кВ	Л-35 от ПС Х-Урих до ПС Марха	ВЛ	ТО	Замер наведенного напряжения	14.05.14г.08:00-17:00	Центральный РЭС
13	ВЛ-35кВ	Л-36 от ПС Радицентр до ПС Жатай	ВЛ	ТО	Замер наведенного напряжения	15.05.14г.08:00-17:00	Центральный РЭС
14	ВЛ-35кВ	Л-37 от ПС Радицентр до ПС Намы	ВЛ	ТО	Замер наведенного напряжения	19.05.14г.08:00-17:00	Центральный РЭС
15	ВЛ-35кВ	Л-38 от ПС Марха до ПС Радицентр	ВЛ	ТО	Замер наведенного напряжения	20.05.14г.08:00-17:00	Центральный РЭС
16	ВЛ-35кВ	Л-39 от Р-239 до ПС Намы	ВЛ	ТО	Замер наведенного напряжения	21.05.14г.08:00-17:00	Центральный РЭС
17	ВЛ-35кВ	Л-37 Радицентр-Намы	ВЛ	ТО	Проверка трубчатых разрядников со снятием с опоры	28.05.14г.09:00-17:00	Намский РЭС
18	ВЛ-35кВ	Л-39 Радицентр-Намы	ВЛ	ТО	Проверка трубчатых разрядников со снятием с опоры	27.05.14г.09:00-17:00	Намский РЭС
19	ВЛ-35кВ	Л-45 Покровск-Ой	ВЛ	КР	Замена ОП опор - 1 шт	26-30.05.14г.09:00-19:00	Покровский РЭС
20	ВЛ-35кВ	Л-34 Мохсоголох-Булунгытах	ВЛ	КР	Замена П обр опоры с подкосом - 1 шт	22.05.14г.09:00-19:00	Покровский РЭС
21	ВЛ-35кВ	Л-34 Хангай-Жемкон	ВЛ	ТО	Проверка трубчатых разрядников	06.05.14г.09:00-17:00	Покровский РЭС
22	ВЛ-35кВ	Л-42 Амга-Покровка	ВЛ	ТО	Верховой осмотр. с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах	20.05.14г.09:00-17:00	Амгинский РЭС
23	ВЛ-35кВ	Л-33 Сошечный-Югренок	ВЛ	КР	Замена П обр.опор - 11 шт	27-30.05.14г.09:00-18:00	Эльликанский РЭС
24	ПС Мохсоголох	ЗТ	ТДТН-10000	КР	Замена ВВ ввода ф.С	22.05.14г.10:00-17:00	Покровский РЭС
25	ПС Майи	В-35 Тюнлоло, В-35-1Т	ВТ-35, С-35	СР	Средний ремонт	08.05.14г.09:00-13:00	Майинский РЭС
26		В-35-2Т	С-35	СР	Средний ремонт	08.05.14г.13:00-17:00	Майинский РЭС
27		ОВ-110	ВМТ-110	КР	Капитальный ремонт	12-14.05.14г.09:00-16:00	Центральный РЭС
28		РЛ-113, РО-113	РНДЗ-110	КР	Капитальный ремонт	12.05.14г.09:00-16:00	Центральный РЭС
29		РТ-110-2Т, РО-110-2Т	РНДЗ-110	КР	Капитальный ремонт	16.05.14г.09:16:00	Центральный РЭС
30		СР-110-2, РШ-104	РНДЗ-110	КР	Капитальный ремонт	26.05.14г.09:00-16:00	Центральный РЭС
31		РШ-106, Р-ТИ-2	РНДЗ-110	КР	Капитальный ремонт	26.05.14г.09:00-16:00	Центральный РЭС
32		РШ-113	РНДЗ-110	КР	Капитальный ремонт	12.05.14г.09:00-16:00	Центральный РЭС
<b>Западные электрические сети</b>							
1	ВЛ-220 кВ	Л-203 "ВГЭС-Айхал"	ВЛ	КР	Замена траверс, укрепление опор	12-17.05.14 08:30-18:00	АРЭС
2					Установка ограничителей гололедообразования ОГК-5.0-13	06-18.05.14 09:00-18:00	ООО "Якутскос"
3	ВЛ-220 кВ	Л-204 "ВГЭС-Айхал"	ВЛ	КР	Замена траверс, укрепление опор	20-26.05.14 08:30-18:00	АРЭС
4					Установка ограничителей гололедообразования ОГК-5.0-13	01-05.05.14 09:00-18:00	ООО "Якутскос"
5	ВЛ-110 кВ	Л-101 "Мирный-Ленск"	ВЛ	ТО	Замер искровых промежутков	06.05.14 10:00-17:00	МРЭС
6					Ревизия, регулировка РТ опоры	06.05.14 10:00-17:00	ЛЭР
7	ВЛ-110 кВ	Л-102 "Мирный-Ленск"	ВЛ	ТО	Замер искровых промежутков	07.05.14 10:00-17:00	МРЭС
8					Ревизия, регулировка РТ опоры	07.05.14 10:00-17:00	ЛЭР
9	ВЛ-110 кВ	ЛО-190 отпайка "ПП-8-Мурья"	ВЛ	ТО	Ревизия, регулировка РТ опоры	07.05.14 10:00-17:00	ЛЭР
10	ВЛ-110 кВ	Л-124 "Заря-Таас-Юрх"	ВЛ	ТО	Замер искровых промежутков	07.05.14 10:00-17:00	МРЭС
11	ВЛ-110 кВ "Мирный Совхоз"	Л-105	ВЛ	КР	Замена опор	05-08.05.14 09:00-18:00	МРЭС
12					Замер искровых промежутков	13.05.14 10:00-17:00	МРЭС
13	ВЛ-110кВ -отпайка на ПС "Драга-201"	ЛО-165	ВЛ	КР	Замена опор	12-21.05.14 09:00-18:00	МРЭС
14					Замер искровых промежутков	13.05.14 10:00-17:00	МРЭС
15	ВЛ-110 кВ "Мирный Совхоз"	Л-106	ВЛ	ТО	Замер искровых промежутков	15.05.14 10:00-17:00	МРЭС
16	ВЛ-110кВ -отпайка на ПС "Драга-202"	ЛО-163	ВЛ	ТО	Замер искровых промежутков	15.05.14 10:00-17:00	МРЭС
17	ВЛ-110 кВ "Фабрика-3-МГРЭС"	Л-131	ВЛ	ТО	Замер искровых промежутков	20.05.14 10:00-17:00	МРЭС
18	ВЛ-110кВ -отпайка на ПС "Северная"	ЛО-159	ВЛ	ТО	Замер искровых промежутков	20.05.14 10:00-17:00	МРЭС
19	ВЛ-110 кВ "Фабрика-3-МГРЭС"	Л-132	ВЛ	ТО	Замер искровых промежутков	22.05.14 10:00-17:00	МРЭС
20	ВЛ-110кВ -отпайка на ПС "Северная"	ЛО-160	ВЛ	ТО	Замер искровых промежутков	22.05.14 10:00-17:00	МРЭС
21	ВЛ-110 кВ "Ленск-Пеледуй"	Л-107	ВЛ	ТО	Ревизия, регулировка РТ опоры	15.05.14 10:00-17:00	ЛЭР
22	ВЛ-110 кВ "Районная-Интер"	Л-135	ВЛ	ТО	Замер наведенного напряжения	05.05.14 09:00-18:00	С ИЗПИ
23	ВЛ-110 кВ "Районная-Интер"	Л-136	ВЛ	ТО	Замер наведенного напряжения	06.05.14 09:00-18:00	С ИЗПИ
24	ВЛ-110 кВ "Районная-Мир"	Л-137	ВЛ	ТО	Замер наведенного напряжения	07.05.14 09:00-18:00	С ИЗПИ
25	ВЛ-110 кВ "Районная-Мир"	Л-138	ВЛ	ТО	Замер наведенного напряжения	08.05.14 09:00-18:00	С ИЗПИ
26	ВЛ-110 кВ Л-104 уч. Нюрба-Онхой"	Л-104	ВЛ	КР	Ремонт траверс	12.05.14 10:00-18:00	НРЭС
27	ВЛ-35 кВ "Чернышевск-Эл.котельная №8"	Л-301	ВЛ	ТО	Замер наведенного напряжения	12.05.14 09:00-18:00	С ИЗПИ
28	ВЛ-35 кВ "Чернышевск-Эл.котельная № 8"	Л-302	ВЛ	ТО	Замер наведенного напряжения	13.05.14 09:00-18:00	С ИЗПИ
29	ВЛ-35 кВ "Нюрба-Маар"	Л-19	ВЛ	КР	Замена опор	05-08.05.14 09:00-18:00	НРЭС
30	ВЛ-35кВ "Верхневилуйск-Вилуйск"	Л-26	ВЛ	ТО	Проверка РТ-35, регулировка искровых промежутков	07.05.14 10:00-12:00	ВВРЭС
31	ВЛ-35кВ "Верхневилуйск-Тойоку"	Л-27	ВЛ	ТО	Проверка РТ-35, регулировка искровых промежутков	07.05.14 14:00-16:00	ВВРЭС
32	ВЛ-35кВ "Верхневилуйск-Онхой"	Л-25	ВЛ	ТО	Проверка РТ-35, регулировка искровых промежутков	07.05.14 14:00-16:00	ВВРЭС
33	ВЛ-35кВ "Онхой-Дальыр"	Л-23	ВЛ	ТО	Проверка РТ-35, регулировка искровых промежутков	07.05.14 10:00-12:00	ВВРЭС

34	ВЛ-35 "Харбала-Тербяс"	Л-24	ВЛ	ТО	Проверка РТ-35, регулировка искровых промежутков	07.05.14 10:00-12:00	ВВРЭС
35	ВЛ-35 "Харбала-Ботулу"	Л-28	ВЛ	ТО	Проверка РТ-35, регулировка искровых промежутков	07.05.14 10:00-12:00	ВВРЭС
36	ВЛ-35 кВ "Вилюйск-Хампа"	Л-32	ВЛ	КР	Замена опор, приставок	12-16.05.14 10:00-18:00	ВРЭС
37	ПС "Совхоз" 110/6, 110/10 кВ	МВ-110-1Т	МКП-110	КР	Капитальный ремонт, проф. испытания	05-07.05.14 09:00-18:00	МРЭС, С ИЗПИ
38		МВ-110-2Т	МКП-110	КР	Капитальный ремонт, проф. испытания	12-14.05.14 09:00-18:00	МРЭС, С ИЗПИ
39		Шинный мост 10 кв 1Т	ШМ-10	КР	Капитальный ремонт, проф. испытания	08.05.14 09:00-18:00	МРЭС, С ИЗПИ
40		Шинный мост 10 кв 3Т	ШМ-10	КР	Капитальный ремонт, проф. испытания	15.05.14 09:00-18:00	МРЭС, С ИЗПИ
41	ПС "Айхал" 220/110/10 кВ	МВ-110-2Т	МКП-110	КР	Капитальный ремонт	14-15.05.14 09:00-18:00	АРЭС

Заместитель главного  
инженера-начальник ДЭС



С.Н. Прокопенко