

Начальник РДУ

О.С. Селецкий

2014 г.

Первый заместитель генерального

директора-главный инженер

С.Ю. Гаврилов

"02" 05 2014 г.

График
ППР основного оборудования ПС, ВЛ на июнь 2014г.

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата/время откл.	Исполнитель
	объект	диспет.	тип				
Центральные электрические сети							
1	ВЛ-110кВ	Л-155 Майя-Борогоны	ВЛ	ТО	Проверка трубчатых разрядников со снятием с опор Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ)	20.06.14г. 10:00-17:00	Майнинский РЭС
2	ВЛ-110кВ	Л-115 Табага-Чурапча	ВЛ	ТО	Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах	03-05.06.14г. 10:00-18:00	Чурапчинский РЭС
3	ВЛ-110кВ	Л-115 Табага-Чурапча	ВЛ	ТО	Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ)	03-05.06.14г. 10:00-18:00	Чурапчинский РЭС
4	ВЛ-110кВ	Л-114 Табага-Мохсоглодох	ВЛ	КР	Замена П обр. опор	27.06.14г. 09:00-17:00	Покровский РЭС
5	ВЛ-110кВ	Л-114 Табага-Мохсоглодох	ВЛ	КР	Перемотаж оттяжек на новые сваи V обр. опор	09-10.06.14г. 09:00-17:00	Покровский РЭС
6	ВЛ-110кВ	Л-113 Табага - Мохсоглодох	ВЛ	КР	Замена траверс на П обр. опор	23.06.14г. 09:00-17:00	Покровский РЭС
7	ВЛ-110кВ	Л-113 Табага - Мохсоглодох	ВЛ	КР	Замена П обр. опор	24.06.14г. 09:00-17:00	Покровский РЭС
8	ВЛ-110кВ	Л-117 Мохсоглодох-Улахан-Ан	ВЛ	КР	Замена АП опор	25-26.06.14г. 09:00-20:00	Покровский РЭС
9	ВЛ-35кВ	Л-32 Солнечный-Звездочка	ВЛ	КР	Замена П обр. опор	17.20.23,24,27.06.14г.	Эльдиканский РЭС
10	ВЛ-35кВ	Л-31 от ПС Х-Урях до ПС Маган	ВЛ	ТО	Замер навесного напряжения	18.06.14г. 08:00-17:00	Центральный РЭС
11	ВЛ-35кВ	Л-44 Асыма-Кюерелях	ВЛ	ТО	Проверка трубчатых разрядников со снятием с опор	26.06.14г. 10:00-15:00	Бердигестякский РЭС
12	ВЛ-35кВ	Л-45 Кюерелях-Бая-Кюель	ВЛ	ТО	Опробование разъединителей наружной установки	27.06.14г. 15:00-17:00	Бердигестякский РЭС
13	ВЛ-35кВ	Л-47 Орто-Сург-Кеттин	ВЛ	ТО	Проверка трубчатых разрядников со снятием с опор	20.06.14г. 10:00-15:00	Бердигестякский РЭС
14	ВЛ-35кВ	Л-44 Ытык-Кюель-Харбалах	ВЛ	ТО	Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах	25-26.06.14г. 10:00-16:00	Таттинский РЭС
15	ВЛ-35кВ	Л-31 П.Бестях-Техтюр-Бэдиэ	ВЛ	ТО	Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ)	10.06.14г. 10:00-17:00	Майнинский РЭС
16	ВЛ-35кВ	Л-37 Радицентр-Намы	ВЛ	КР	Замена П обр. опор	04-06.06.14г. 09:00-17:00	Намский РЭС
17	ВЛ-35кВ	Л-37 Радицентр-Намы	ВЛ	ТО	Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов и тросов в зажимах	19-20.06.14г. 09:00-17:00	Намский РЭС
18	ПС Покровск	В-35-1Т	С-35	СР	Средний ремонт	17.06.14г. 09:00-16:00	Покровский РЭС
19		СВ-35	С-35	СР	Средний ремонт	18.06.14г. 09:00-16:00	
20		В-45 Немюгонны	С-35	СР	Средний ремонт	09.06.14г. 09:00-16:00	
Западные электрические сети							
1	ВЛ-220 кВ	Л-203 "ВГЭС-Айхал"	ВЛ	КР	Перезаводка с металла на дерево	02-03.06.14 09:00-18:00	АРЭС
2					Замена траверс, укрепление опор	16.06.14 09:00-18:00	АРЭС
3	ВЛ-220 кВ	Л-204 "ВГЭС-Айхал"	ВЛ	КР	Перезаводка с металла на дерево оп. 1000 (3 этап)	20.06.14 09:00-18:00	АРЭС
4	ВЛ-220 кВ	Л-244 "Олекминск-НПС-14"	ВЛ	ТО	Замеры навесного напряжения	11-18.06.14 13:00-17:00	С ИЗПИ
5	ВЛ-220 кВ	Л-245 "Олекминск-НПС-13"	ВЛ	ТО	Замеры навесного напряжения	11-18.06.14 13:00-17:00	С ИЗПИ
6	ЛО-159-оттайка от Л-131 на ПС "Северная"	ЛО-159	ВЛ	КР	Замена АП-обр. опоры №1, демонтаж шинного моста	03-05.06.14 08:30-20:00	МВВУ
7	ВЛ-110 кВ	Л-105 "Мирный-Совхоз"	ВЛ	КР	Замена АП-обр. оп. №6, Побр. №7	23-27.06.14 08:30-20:00	МВВУ
8	ВЛ-110 кВ	Л-106 "Мирный-Совхоз"	ВЛ	КР	Замена АП-обр. опоры №7	03-06.06.14 08:30-20:00	МВВУ
9	ВЛ-110 кВ	Л-101 "Мирный-Ленск"	ВЛ	КР	Замена А-оп. №1014	20-21.06.14 09:00-19:00	ЛЭР
10	ВЛ-110 кВ	Л-107 "Ленск-Пеледуй"	ВЛ	КР	Замена траверс Побр. оп. №45-54	23-27.06.14 09:00-18:00	ЛЭР
11	ВЛ-35 кВ	Л-9-2 "Нюрба-Убойн"	ВЛ	КР	Замена опор - 6 шт.	16-20.06.14 10:00-18:00	НРЭС
12	ВЛ-35 кВ	Л-13 "Крестях-Куокууну"	ВЛ	ТР	Текущий ремонт РЛНД-35 на опоре	23.06.14 10:00-17:00	СРЭС
13	ВЛ-35 кВ	Л-12 "Крестях-Хордолой"	ВЛ	ТР	Текущий ремонт РЛНД-35 на опоре	24.06.14 10:00-17:00	СРЭС
14	ВЛ-35 кВ	Л-327 "Олекминск-1"	ВЛ	ТО	Замеры навесного напряжения	24.06.14 13:00-17:00	С ИЗПИ
15	ВЛ-35 кВ	Л-328 "Олекминск-2"	ВЛ	ТО	Замеры навесного напряжения	25.06.14 13:00-17:00	С ИЗПИ

Заместитель главного
инженера-начальник ДЭС

С.Н. Прокопенко