


Утверждаю

Первый зам. генерального директора - главный инженер
 ПАО "Якутскэнерго"



С.Ю. Гаврилов

2015г.

ГРАФИК ППР ДЭГ ОАО АК "Якутскэнерго" сентябрь 2015 г.

Каскад Вилуйских ГЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата отк./ вкл.	Исполнитель
	Объект	Диспетч.	Тип				
1	Г/агрегат	ст.№4	ПЛ 70/3164-ВМ412	КР		с 01 по 12	КВГЭС
2	Г/агрегат	ст.№4	ПЛ 70/3164-ВМ412	РЗА "В"		с 01 по 12	КВГЭС
3	Г/агрегат	ст.№4	ПЛ 70/3164-ВМ412	Виброисп.		с 14 по 18	КВГЭС
4	Г/агрегат	ст.№4	ПЛ 70/3164-ВМ412	ЭПБ котла, МНУ ДЗ-6		с 21 по 25	КВГЭС
5	Г/агрегат	ст.№3	ПЛ 70/3164-ВМ412	ЭПБ котла, МНУ ДЗ-6		с 21 по 25	КВГЭС
6	Сегментный затвор			Инструментальное обследование		с 14 по 18	КВГЭС
7	Г/агрегат	ст.№7	РО-75/3126-1В-450	ТР		с 07 по 09	КВГЭС
8	Г/агрегат	ст.№3	ПЛ 70/3164-ВМ412	РТР		с 14 по 30	КВГЭС
9	Трансформатор	3Т	ТДЦ-125000/219	ТР		с 26 по 30	КВГЭС
10	Трансформатор	3Т	ТДЦ-125000/220	РЗА"К"		с 26 по 30	КВГЭС
11	Трансформатор	6Т	ТДЦ-125000/220	ТР		с 14 по 18	КВГЭС
12	Комплектное распределительное устройство	КРУ-3	Оборудование 6 кВ	ТР		2	КВГЭС
13	Комплектное распределительное устройство	КРУ-4	Оборудование 6 кВ	ТР		3	КВГЭС
14	Комплектное распределительное устройство	КРУ-3	Оборудование 6 кВ	РЗА"В"		с 21 по 22	КВГЭС
15	Комплектное распределительное устройство	КРУ-4	Оборудование 6 кВ	РЗА"В"		с 23 по 24	КВГЭС
16	Распределительное устройство	СБРУ-13,8-3ГТ	Оборудование 13,8 кВ	ТР		с 28 по 30	КВГЭС
17	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-2Г	СТС-370-1600-2,5 УХЛ 4	АВТ "О"		2	КВГЭС
18	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-3Г	СТС-370-1600-2,5 УХЛ 4	АВТ "К"		с 14 по 25	КВГЭС
19	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-6Г	СТС-370-1600-2,5 УХЛ 4	АВТ "О"		10	КВГЭС
20	Система шин 220кВ	3 С.Ш.		ТР		с 21 по 25	КВГЭС
21	Система шин 220кВ	3 С.Ш.		РЗА "В"		с 21 по 25	КВГЭС
22	Система шин 220кВ	4 С.Ш.		РЗА "О"		с 07 по 11	КВГЭС
23	Трансформатор	19Т	ТМН-6300/35	ТР		с 15 по 17	КВГЭС
24	Трансформатор	19Т	ТМН-6300/36	РЗА"О"		с 16 по 17	КВГЭС
25	Выключатель	МВ-7Г	МГУ-20	ТР		с 07 по 08	КВГЭС
26	Выключатель	МВ-7Г	МГУ-20	РЗА "О"		с 07 по 08	КВГЭС
27	Выключатель	МВ-20Г	МГУ-20	ТР		с 10 по 11	КВГЭС
28	Выключатель	МВ-20Г	МГУ-20	РЗА "О"		с 10 по 11	КВГЭС
29	Распределительное устройство 13,8 кВ	СБРУ-13,8-3ГТ	Оборудование 13,8 кВ	ТР		с 07 по 09	КВГЭС
30	Система тиристорного самовозбуждения	СТС-7Г	СТС-370-1600-2,5 УХЛ 4	РЗА "О"		3	КВГЭС
31	Трансформатор	20Т	ТМН-6300/35	ТР		с 09 по 11	КВГЭС

32	Трансформатор	20Т	ТМН-6300/36	РЗА"О"		с 09 по 11	КВГЭС
----	---------------	-----	-------------	--------	--	------------	-------

Якутская ТЭЦ


№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата	Время/откл	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип					
1	Водогрейный котел	ст. №1"В"	ПТВМ-50	ТР	Ремонт обмуровки горелок. Ремонт арматуры. Ремонт поверхностей нагрева. Ремонт КИПиА.	15.09-17.09	00ч-24ч	ЦТАИ, КТЦ
2	Паровой котел	ст. №1	ГМ-50	ТР	Ремонт обмуровки горелок. Ремонт арматуры. Ремонт поверхностей нагрева. Ремонт КИПиА.	1.09-3.09	00ч-24ч	ЦТАИ, КТЦ
3	Турбоагрегат	ст. №1	П-6-35	ТР	Ремонт арматуры, ремонт тепловой изоляции, Ремонт КИПиА.	22.09-23.09	00ч-24ч	ЦТАИ, КТЦ
4	Питательный насос	ЭД ПЭН-3	ПЭ 150-534АЗМ500/6000УХ Л4	ТР	Типовой ремонт	14.09-18.09	00ч-24ч	АО "ЯЭРК"
5	Магистральные сети нитка А			ТР	Гидравлические испытания	1.09-15.09	9ч-17ч	УМС
6	Магистральные сети нитка Б			ТР	Гидравлические испытания	1.09-15.09	9ч-17ч	УМС
7	Кол. ТЭЦ - ТК-Е Ду700 Апр и Кол. ТЭЦ- ЯКОК			ТР	Монтаж трубопровода Ду 300	1.09-30.09	9ч-17ч	УМС

Якутская ГРЭС

№	Наименование объекта, перечень оборудования			Вид ремонта	Наименование работ	Дата	Исполнитель
	Объект	Диспетчерское	Тип				
1	Т/а	Ст. №5	ГТ-35-770-2	т.р.	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	01.09-04.09	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
2	Т/а	Ст. №7	ГТ-35-770-2	т.р.	Текущий ремонт, с генератором и вспомог. обор., КИПиА	15.09-18.09	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
3	Т/а	Ст. №8	ГТ-35-770-2	КР	Капитальный ремонт, с генератором и аспомог. обор., КИПиА	01.06-01.09	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
4	Т-р	ТА1	ТДЦ-80000/110УХЛ1	т.р.	Текущий ремонт трансформатора связи ТА1 сМВ; яч. разьед.	08.09-11.09	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
5	Т-р	5ТА	ТРДЦН-63000/110	т.р.	Текущий ремонт трансформатора связи 5ТА сМВ; яч. разьед.	01.09-04.09	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
6	Т-р	7ТА	ТДЦ-80000/110	т.р.	Текущий ремонт трансформатора связи 7ТА сМВ; яч. разьед.	15.09-18.09	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
7	СЭН	СЭН-А	СЭ-2500-180-8	т.р.	Текущий ремонт СЭН-А с эл. двигателем	01.09-04.09	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
8	СЭН	СЭН-Б	СЭ-2500-180-8	т.р.	Текущий ремонт СЭН-Б с эл. двигателем	01.09-04.09	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС
9	СЭН	СЭН-В	СЭ-2500-180-8	т.р.	Текущий ремонт СЭН-В с эл. двигателем	01.09-04.09	АО «ЯЭРК», ЯГРЭС

Зам. главного инженера -
начальник ДЭГ

И.о. Начальника РДУ



И.В. Попов

Р.А. Исхаков